

Wypełnia inwestor (inspektor nadzoru lub firma montująca posadzkę)

Inwestor: _____

Obiekt (dom jednorodzinny, mieszkanie, inne): _____

Adres: _____

Pomieszczenie (dot. jednego pomieszczenia): _____

Typ ogrzewania (wodne, elektryczne, inne): _____

Rodzaj jastrychu (cement, anhydryt, grubość): _____

Data wykonania jastrychu (wylewka): _____

Data rozpoczęcia procesu wygrzewania posadzki: _____

Po minimum 30 dniach naturalnego suszenia (20°C / 50%).

DZIEŃ	TEMPERATURA SYSTEMU	UWAGI	PODPIS
1	System rozgrzano do temp. 20° C		
2	System rozgrzano do temp. 30° C		
3	System rozgrzano do temp. 40° C		
4	System rozgrzano do temp. 50° C lub maksymalną temp.		
5 - 15	System pracuje z maksymalną temperaturą		
16	Temp. systemu obniżono do 40° C		
17	Temp. systemu obniżono do 30° C		
18	Temp. systemu obniżono do 20° C		
19	Pomiar wilgotności podłoża (metoda karbidowa)		
19 - 23	System wyłączony		
24	System rozgrzano do temp. 20° C		
25	System rozgrzano do temp. 30° C		
26	System rozgrzano do temp. 40° C		
27	System rozgrzano do temp. 50° C lub maksymalną temp.		
28	Temp. systemu obniżono do 40° C		
29	Temp. systemu obniżono do 30° C		
30	Temp. systemu obniżono do 20° C	Pomiar wilg. przy temp. maksymalnie 20° C miernikiem karbidowym CM.	

Data odbioru: _____

Miejsce, data: _____

Wykonawca:
(Podpis)Inwestor:
(Podpis)

Producent parkietu, firma Solid-Parkiet nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany niezgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji montażu.